



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc luty 2013

2013-05-08

W miesiącu lutym na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne żelbetowe powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany, słupy, belki oraz stropy do i powyżej poziomu +3 w segmentach zaplecza i Sali dużej – w tych częściach obiektu notowane jest największe zaawansowanie prac. Równocześnie prowadzono montaż konstrukcji stalowej w segmencie zaplecza powyżej poziomu +3 oraz rozpoczęto prace przy montażu konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono prace konstrukcyjne przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych do poziomu +2. W segmencie Foyer wykonano prace konstrukcyjne ścian zewnętrznych oraz ścian klatek schodowych do poziomu +3. Trwają roboty przy montażu konstrukcji stalowej w tym segmencie – na poziomach od 0 do +3. Trwały roboty murowe w garażach na poziomie -1 oraz wykonanie instalacji elektrycznych w garażach na poziomach -1, -2.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski