



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc maj 2013

2013-06-11

W miesiącu maju na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne żelbetowe powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany, słupy, belki oraz stropy do i powyżej poziomu +3. W segmencie zaplecza zakończono montaż konstrukcji stalowej powyżej poziomu +3, wykonano stropy na poziomie +4 i +5. Zamontowano pierwsze elementy konstrukcji stalowej dachu. Rozpoczęto na zapleczu również następujące roboty na poziomach 0 i +1: instalacje elektryczne, sanitarne, słaboprądowe oraz murowe i tynkarskie. Kontynuowano prace przy montażu konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali dużej wykonywano montaż kratownic stalowych nad widownią oraz sceną (roboty dobiegają końca), a także montaż konstrukcji stalowej pod wykończenie akustyczne ścian. W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono roboty konstrukcyjne żelbetowe przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych powyżej poziomu +2 do docelowej wysokości. W segmencie Foyer trwały roboty przy montażu konstrukcji stalowej – na poziomach od 0 do +3 oraz rozpoczęto przygotowanie do wykonania stropu na konstrukcji stalowej na poziomie +1. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwa wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski