



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc wrzesień 2013 roku

2013-10-08

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 30 września 2013 roku.

W miesiącu wrześniu na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty stanu surowego - konstrukcje żelbetowe w segmentach Sali audytoryjnej i Foyer. W segmencie zaplecza zakończono montaż elementów konstrukcji stalowej dachu, praktycznie zakończono wykonanie pokrycia dachu, trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, suchej zabudowy, a także roboty tynkarskie na wszystkich poziomach. Zakończono montaż konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali audytoryjnej w końcowej fazie są roboty konstrukcyjne żelbetowe, zakończono montaż konstrukcji stalowej drugorzędnej. Trwały prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni oraz przy montażu konstrukcji dachu.

Rozpoczęto prace wykończeniowe, wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej. W segmencie Sali dużej zakończono montaż konstrukcji dachu, trwał montaż konstrukcji pokrycia dachu nad sceną, prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. W segmencie Foyer praktycznie zakończono roboty przy montażu konstrukcji stalowej oraz przy wykonaniu konstrukcji stalowej dachu (konstrukcji podstawowej - trwało wykonanie konstrukcji drugorzędnej). Rozpoczęto montaż blachy trapezowej (pokrycie dachu). Wykonano stropy na konstrukcji stalowej na wszystkich kondygnacjach. Kontynuowano prace przy instalacji hydrantowej w tym segmencie. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) kontynuowano wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego - prace zmierzają ku końcowi. Trwały prace przy wykonywaniu posadzek na kondygnacjach -1 oraz -2 (wraz z systemem odwodnienia liniowego). Trwały prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (prace wykończeniowe pomieszczeń, wykonanie instalacji, montaż urządzeń). Trwało wykonywanie ceramicznej, wentylowanej elewacji budynku (część zachodnia, północna i południowa obiektu) oraz montaż okien na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Dostarczono i zamontowano urządzenia chłodnicze oraz część central wentylacyjnych. Rozpoczęto wykonywanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski