



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc styczeń 2014 roku

2014-03-17

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 31 stycznia 2014 roku.

W miesiącu styczniu na budowie Centrum Kongresowego w segmencie zaplecza trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, suchej zabudowy, a także roboty tynkarskie na wszystkich poziomach. Wykonywano posadzki w poszczególnych pomieszczeniach oraz kontynuowano wykonanie systemów elektroakustyki na salach S3 i S4. W segmencie Sali audytoryjnej trwały prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni oraz zakończono montaż pokrycia dachu (Kalzip), zakończono prace murarskie na wszystkich poziomach oraz wykonanie suchej zabudowy. Ponadto wykonywano prace wykończeniowe, kontynuowano wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Trwało wykonanie mechaniki scenicznej. Kontynuowano wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej. W segmencie Sali dużej wykonywano pokrycia dachu (Kalzip), trwały prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Zakończono wykonanie suchej zabudowy w pomieszczeniach toalet, trwało wykonanie instalacji słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie izolacji akustycznej ścian oraz sufitu. W segmencie Foyer trwały prace przy instalacji hydrantowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji. Kontynuowano wykonanie pokrycia dachu (Kalzip). W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – prace zmierzają ku końcowi. Na obu kondygnacjach kontynuowano wykonywanie żywicy na posadzkach, sylikonowanie i ułożenie profili dylatacyjnych. Trwało wykonywanie tynkowania ściany szczelinowej oraz montaż opraw oświetleniowych. Kontynuowano prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (wykonanie instalacji, montaż urządzeń). Trwało wykonywanie ceramicznej, wentylowanej elewacji budynku (część zachodnia, północna i południowa obiektu) oraz zakończono montaż okien na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Montowano konstrukcję pod elewację szklaną. Rozpoczęto wykonanie instalacji ogrzewania dachu. Trwało wykonywanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski