



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc październik 2013 roku

2014-03-17

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 31 października 2013 roku.

W miesiącu październiku na budowie Centrum Kongresowego zakończono roboty stanu surowego we wszystkich segmentach obiektu. W segmencie zaplecza rozpoczęto wykonanie pokrycia dachu w systemie Kalzip (wykonawca sprowadził na budowę specjalne urządzenie do formowania elementów pokrycia), trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, suchej zabudowy, a także roboty tynkarskie na wszystkich poziomach. Rozpoczęto wykonywanie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach. W segmencie Sali audytoryjnej trwały prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni, praktycznie zakończono montaż konstrukcji dachu, rozpoczęto prace murarskie na wszystkich poziomach oraz suchą zabudowę. Trwało wykonywanie prac wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej. W segmencie Sali dużej zakończono montaż konstrukcji pokrycia dachu nad sceną, trwały prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Rozpoczęto wykonanie suchej zabudowy w pomieszczeniach toalet, wykonanie instalacji słaboprądowych. W segmencie Foyer zakończono roboty przy montażu konstrukcji stalowej oraz przy wykonaniu konstrukcji stalowej dachu. Trwał montaż blachy trapezowej (pokrycie dachu). Kontynuowano prace przy instalacji hydrantowej w tym segmencie. Rozpoczęto prace przy wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) kontynuowano wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – prace zmierzają ku końcowi. Trwały prace przy wykonywaniu posadzek na kondygnacjach -1 oraz -2 (wraz z systemem odwodnienia liniowego) – do wykonania pozostało położenie żywicy, silikonowanie oraz ułożenie profili dylatacyjnych. Trwały prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (prace wykończeniowe pomieszczeń, wykonanie instalacji, montaż urządzeń). Trwało wykonywanie ceramicznej, wentylowanej elewacji budynku (część zachodnia, północna i południowa obiektu) oraz montaż okien na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Rozpoczęto montaż konstrukcji pod elewację szklaną. Trwało wykonywanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski