



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc kwiecień 2013

2013-05-08

W miesiącu kwietniu na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne żelbetowe powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany, słupy, belki oraz stropy do i powyżej poziomu +3. W segmencie zaplecza prowadzono montaż konstrukcji stalowej powyżej poziomu +3, wykonano stropy na poziomie +4 i +5. Zamontowano pierwsze elementy konstrukcji stalowej dachu. Rozpoczęto również następujące roboty na poziomach 0 i +1: instalacje elektryczne i słaboprądowe oraz murowe i tynkarskie. Kontynuowano prace przy montażu konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali dużej wykonywano montaż kratownic stalowych nad widownią oraz sceną, a także montaż konstrukcji stalowej pod wykończenie akustyczne ścian. W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono roboty konstrukcyjne żelbetowe przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych powyżej poziomu +2. W segmencie Foyer trwały roboty przy montażu konstrukcji stalowej – na poziomach od 0 do +3. Zakończono roboty murowe w garażach na poziomie -1 oraz -2. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwa wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodociągowej i hydrantowej, instalacji sanitarnej, tryskaczowej oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski