



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc lipiec 2013 roku

2013-08-26

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 31 lipca 2013 roku.

W miesiącu lipcu na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne żelbetowe powyżej stanu „0” w segmentach Sali audytoryjnej i Foyer. W segmentach zaplecza i Sali dużej praktycznie zakończono roboty konstrukcyjne. Kontynuowany jest w segmencie zaplecza montaż elementów konstrukcji stalowej dachu, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych oraz roboty murowe i tynkarskie na poziomach od 0 do +3. Kontynuowano prace przy montażu konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono roboty konstrukcyjne żelbetowe przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych powyżej poziomu +3 do docelowej wysokości, wykonywano montaż belki obwodowej (roboty nie zakończone).

Zakończono montaż konstrukcji stalowej dachu składającej się z 17 sztuk dźwigarów stalowych. W segmencie Foyer trwały roboty przy montażu konstrukcji stalowej – na poziomach od 0 do +3, przy wykonaniu konstrukcji stalowej dachu. Wykonywano wylewki części stropu na poziomie +1 oraz +2. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwa wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Rozpoczęto wykonywanie posadzek na kondygnacji -1 (wraz z systemem odwodnienia liniowego). Trwało wykonanie elewacji budynku od zachodniej strony obiektu – wzdłuż ul. Bułhaka – prace przeniosły się również na północną i południową elewację.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski**