



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc sierpień 2013 roku

2013-09-06

Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 31 sierpnia 2013 roku.

W miesiącu sierpniu na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne żelbetowe powyżej stanu „0” w segmentach Sali audytoryjnej i Foyer. W segmencie zaplecza praktycznie zakończono montaż elementów konstrukcji stalowej dachu, trwało wykonanie pokrycia dachu, instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, suchej zabudowy oraz roboty murowe i tynkarskie na poziomach od 0 do +3. Kontynuowano prace przy montażu konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono roboty konstrukcyjne żelbetowe przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych powyżej poziomu +3 do docelowej wysokości, zakończono montaż belki obwodowej, trwał montaż konstrukcji stalowej drugorzędowej.

Rozpoczęto wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej w tym segmencie. W segmencie Sali dużej trwał montaż konstrukcji oraz pokrycia dachu nad widownią, rozpoczęto prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. W segmencie Foyer prowadzono roboty przy montażu konstrukcji stalowej – na poziomach od 0 do +3 (zakończono pracę na poziomach +1 i +2), oraz przy wykonaniu konstrukcji stalowej dachu. Wykonano stropy na poziomach +1 oraz w połowie na poziomie +2. Rozpoczęto wykonanie konstrukcji dachu oraz instalacji hydrantowej. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – prace zmierzają ku końcowi. Prowadzono prace przy wykonywaniu posadzek na kondygnacji -1 (wraz z systemem odwodnienia liniowego) – do zakończenia prac pozostało wykonanie powłoki żywicznej, sylikonowanie i montaż profili dylatacyjnych. Rozpoczęto prace przy wykonaniu posadzek na kondygnacji -2. Rozpoczęto prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz trafostacji (prace wykończeniowe pomieszczeń oraz wykonanie instalacji). Trwało wykonanie ceramicznej, wentylowanej części elewacji budynku (zachodnia, część północnej i południowej fasady obiektu) Rozpoczęto montaż okien na elewacji zachodniej.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski