



**Magiczny
Kraków**

Aktualna informacja o postępie prac przy realizacji projektu Centrum Kongresowe 02.2012

2012-05-16

Stan na dzień: 29 lutego 2012 roku

W miesiącu styczniu 2012 roku Generalny Wykonawca wykonywał następujące prace:

1. Roboty ziemne – pogłębianie dna wykopu do rzędnej wykonania palowania (-8,50 m) – w trakcie realizacji – wykonano 85% zadania
2. Wykonanie pali dennych – rozpoczęto prace - wykonano 76 szt. co stanowi 5% całości zadania (całość - 1519 pali)

Aktualna informacja o postępie prac przy realizacji projektu Centrum Kongresowe 02.2012

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski**