



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc marzec 2012

2012-05-16

W miesiącu marcu 2012 roku Generalny Wykonawca wykonywał następujące prace:

1. Roboty ziemne – kontynuacja pogłębiania dna wykopu do rzędnej -9,50 (odkrycie zamka) – w trakcie realizacji – wykonano 90% zadania pn. pogłębianie dna wykopu
2. Wykonanie pali dennych – trwają prace - wykonano 1064 szt. co stanowi 70% całości zadania (całość - 1519 pali)

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski**