



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc kwiecień 2012

2012-05-16

W miesiącu kwietniu 2012 roku Generalny Wykonawca wykonywał następujące prace:

1. Roboty ziemne – pogłębianie dna wykopu do rzędnej -9,50 (odkrycie zamka) – w trakcie realizacji – wykonano 95% zadania
2. Zakończono wykonanie pali dennych – 1519 szt. pali
3. Wykonanie płyty fundamentowej – wykonano 15% zadania
4. Wykonanie izolacji stanu zero – wykonano 27% zadania
5. Wykonanie instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych – wykonano 5% zadania

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski