



## **Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc listopad 2012**

2012-12-07

W miesiącu listopadzie na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany, słupy, stropy oraz belki do poziomu +2 w segmentach zaplecza i Sali dużej – w tych częściach obiektu notowane jest największe zaawansowanie prac.

W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono prace konstrukcyjne przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych do poziomu +1. W segmencie Foyer wykonano prace konstrukcyjne ścian zewnętrznych oraz ścian klatek schodowych. Rozpoczęto roboty murowe w garażach na poziomie -2. Kontynuowano roboty dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wykonano 5 z 6 przyłączy). Trwały prace związane z wykonaniem instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych. W dalszym ciągu usuwane są kotwy stabilizujące ścianę szczelinową oraz wykonywane jest uszczelnienie otworów po zdemontowanych kotwach.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  
2007-2013**

**Fundusze Europejskie dla Małopolski**